Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль 2018 года

по состоянию на 28.02.2018г.

№ п/п	Дата	Наименование объекта	Время откл/вкл.	Причина отключения
1	01.02.2018г.	ТП-66 (с. Уральское, г. Чайковский)	10.00 - 12.30.	Плановое обслуживание и чистка силового трансформатора, протяжка крышки трансформатора, доливка масла. Испытание ТМ-400.
2	02.02.2018г.	ТП-Г192 (п. Чернушка)	11.00 - 15.00.	Ревизия оборудования РУ-0,4 кВ, ТМ-100; замена автомата фид.2.
3	05.02.2018г.	ТП-0434 (г. Пермь)	10.00 - 15.00.	Устранение дефекта, подвеска СИП-2 4*120.
4	08.02.2018г.	ТП-518 (г. Пермь)	14.00 - 15.00.	Замена неисправного ТТ-0,4 на фид. Рынок.
5	12.02.2018г.	ТП-630 (ПЗЦМ)	09.00 - 13.00.	Монтаж РПС-400, монтаж общего ПУ КТПН
6	13.02.2018г.	ТП-Олданс (г. Краснокамск)	09.00 - 12.00.	Монтаж общего ПУ-0,4 на ТП
7	13.02.2018г.	ТП-851 (г. Пермь)	13.00 - 15.00.	Монтаж общего ПУ-0,4 на ТП, замена ТТ-0,4 кВ.
8	16.02.2018г.	ТП-0056 (Верхняя Палазна)	11.00 - 16.00.	Монтаж ПУ-0,4 потребителям (6 шт).
9	21.02.2018г.	ТП-400 (п. Ферма)	12.00 - 13.30.	Монтаж ПУ-0,4 потребителю (1 шт).
10	27.02.2018г.	ТП-0056 (Верхняя Палазна)	10.00 - 16.00.	Монтаж ПУ-0,4 потребителям (12 шт).
11	28.02.2018г.	ТП-0056 (Верхняя Палазна)	10.00 - 16.00.	Монтаж ПУ-0,4 потребителям (12 шт).